

Klimaschutzkonzept - Aufgaben

#	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Abgabedatum
192	Erledigt	Normal	0 Projektstart	Umweltamt	15.02.2023
191	In Bearbeitung	Normal	1.1 Erstellung eines Wärmenutzungsplans	Stadtwerke	30.11.2024
239	Erledigt	Hoch	1.1.1 Klärung Zuständigkeiten	Umweltamt	02.03.2023
242	Erledigt	Normal	1.1.2 Förderantragstellung zur Kommunalrichtlinie	Stadtwerke	31.05.2023
245	In Bearbeitung	Normal	1.1.3 Ausschreibung der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	Stadtwerke	30.11.2023
246	Offen	Normal	1.1.4 Erstellung der kommunalen Wärmeplanung	Stadtwerke	30.11.2024
193	Offen	Normal	1.2 Anreizsystem für energieoptimierte Neubaugebiete	Liegenschaftsamt	29.02.2024
194	Erledigt	Normal	1.3 Jährliche Strom- und Erdgasbilanz für das Stadtgebiet	Klimaschutzmanager	18.09.2023
195	In Bearbeitung	Niedrig	1.4 Regelmäßige Treibhausgasbilanzierung	Klimaschutzmanager	21.02.2024
196	Erledigt	Hoch	1.5 Mobilitätskonzept (Modellregion Mobilität)	Mobilitaet	08.03.2023
197	Offen	Hoch	1.6 THG-neutrale Quartiere mittels erneuerbarer Wärmenetze	Stadtplanungsamt	02.12.2025
198	Offen	Hoch	1.7 Treibhausgasneutrale Gewerbegebiete	Stadtplanungsamt	31.12.2024
199	Erledigt	Hoch	1.8 Nachverdichtungskonzept der Stadt MM	Stadtplanungsamt	16.02.2023
200	Erledigt	Normal	1.9 Neugestaltung der Stellplatzsatzung	Bauverwaltung	28.04.2023
201	In Bearbeitung	Hoch	2.1 PV-Ausbau auf kommunalen Dächern durch die Stadt	Hochbauamt	28.06.2027
202	Offen	Hoch	2.2 PV-Ausbau auf kommunalen Dächern durch Private	Umweltamt	30.04.2024
203	In Bearbeitung	Hoch	2.3 Sanierungsplanung für kommunale Liegenschaften	Hochbauamt	29.03.2024
204	Offen	Normal	2.4 BHKW-Ausbau	Stadtwerke	14.02.2025
205	In Bearbeitung	Normal	2.5 Umbau der Straßenbeleuchtung zu 100 % LED	Tiefbauamt	09.01.2024
206	Offen	Normal	2.6 Erstellung einer Gebäudeleitlinie	Hochbauamt	30.06.2024
207	In Bearbeitung	Hoch	2.7 Energetische Sanierung und Umstellung der Wärmeversorgung des städtischen Gebäudebestands	Hochbauamt	31.12.2030
208	Offen	Normal	3.1 Stadtwerke: PV-Anlagen	Stadtwerke	31.12.2024
280	In Bearbeitung	Normal	3.1.1 Planung von PV-Freiflächenanlagen	Stadtwerke	31.07.2024
281	Offen	Normal	3.1.2 Bau von PV-Freiflächenanlagen	Stadtwerke	31.12.2024
209	Offen	Normal	3.2 Stadtwerke: Wärmenetze	Stadtwerke	31.12.2027
283	In Bearbeitung	Normal	3.2.1 Konzeption von Wärmenetzen	Stadtwerke	31.12.2023
282	Offen	Normal	3.2.2 Errichtung und Betrieb von Wärmenetzen	Stadtwerke	31.12.2027
210	Erledigt	Hoch	3.3 Flächenanalyse von Freiflächen-PV/ Agri-PV	Stadtplanungsamt	31.12.2023
211	Erledigt	Hoch	3.4 Windenergie-Ausbau voranbringen	OBBuero	10.07.2023
218	In Bearbeitung	Normal	5.1 Anpassung der Beschaffungsrichtlinie bzgl. Nachhaltigkeit	Organisation	31.01.2024
219	Offen	Normal	5.2 Anpassung des Vorschlagwesens	Personalamt	04.03.2024

#	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Abgabedatum
220	In Bearbeitung	Normal	5.3 Klimaneutralität der Stadtverwaltung	Klimaschutzmanager	01.11.2023
221	Offen	Hoch	5.4 Zielgerichtete Vernetzung aller relevanten städtischen Partner und Akteure	Umweltamt	30.06.2024
222	Offen	Normal	5.5 Schaffung personeller Ressourcen	Personalamt	01.05.2024
223	Offen	Niedrig	5.6 Bewusstseinsbildende Maßnahmen für Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung	Umweltamt	30.06.2024
224	Erledigt	Normal	5.7 Weitere Teilnahme am European Energy Award (eea)	Klimaschutzmanager	08.11.2023
225	Erledigt	Normal	5.8 Bewertung von Stadtratsbeschlüssen gemäß Klimafolgen-Abschätzung	Umweltamt	31.07.2023
226	Offen	Hoch	6.1 Ausbau der Kommunikation mit der lokalen Wirtschaft und Unternehmerstammtisch „Klimaneutralität“	Umweltamt	15.03.2024
235	Offen	Normal	6.10 Lern- und Bildungsangebote für Kinder und Schüler:innen	Umweltamt	30.04.2024
236	Erledigt	Normal	6.11 Ausbau der Erwachsenenbildung	Klimaschutzmanager	01.11.2023
237	Offen	Niedrig	6.12 Einbindung von Kirchen, Vereinen, NGOs	Umweltamt	30.03.2024
238	Offen	Niedrig	6.13 Öffentlichkeitsarbeit für ÖPNV stärken	Mobilitaet	09.01.2024
227	Offen	Niedrig	6.2 Bauherreninformation	Umweltamt	30.04.2024
228	Offen	Hoch	6.3 Kampagnen zur Gebäudesanierung	Klimaschutzmanager	08.04.2024
229	Erledigt	Hoch	6.4 PV-Förderprogramm für Dachvollbelegung und Balkonsolaranlagen	Klimaschutzmanager	06.10.2023
230	Erledigt	Hoch	6.5 Neuauflage der Check-Dein-Dach-Kampagne	Klimaschutzmanager	20.10.2023
231	Offen	Niedrig	6.6 Umgestaltung der Pressearbeit & Optimierung der Klimaschutz-Kommunikation	Umweltamt	29.02.2024
232	Offen	Niedrig	6.7 Austausch mit Partnerstädten für Energie- und Klimaschutzthemen nutzen	Umweltamt	30.11.2024
233	Erledigt	Niedrig	6.8 Erarbeitung einer Marketingstrategie für Klimaschutzkommunikation	OBBuero	31.01.2024
234	Offen	Normal	6.9 Aufstockung des Budgets für Klimaschutz-relevante Öffentlichkeitsarbeit	OBBuero	13.02.2024